



---

*L'associazione SCILLA realizza o finanzia progetti nei Paesi in via di sviluppo: costruzione e manutenzione di strutture socio-sanitarie (scuole, ambulatori, dispensari, maternità, acquedotti...) e prestazioni sanitarie.*

*L'associazione invia professionisti (muratori, geometri, elettricisti, idraulici, infermieri, medici) che, solitamente utilizzando il proprio periodo di ferie, realizzano il progetto assieme alla collaborazione attiva delle popolazioni locali.*

---

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**

In data 10/10/2018 alle ore 21:00 presso " Sede sociale " si riunisce l'assemblea sopra indicata, per discutere il seguente ordine del giorno :

Incontro con don Narcisse

Incontro, presso la sede dell'associazione, con don Narciso che, tornato in Italia per un breve periodo dopo alcuni anni di assenza, ci ha relazionato sulle difficoltà che il progetto "Scuole di Kipanzu" ha incontrato: esaurimento dei fondi, difficoltà logistiche e di trasporto del materiale, rottura del pick up, gravi problemi personali di don Narcisse. La terza struttura del complesso scolastico non è ancora stata coperta. Il consiglio dell'associazione ha manifestato il proprio disappunto e numerose perplessità, soprattutto in relazione all'impossibilità di comunicare con lui in questi ultimi anni nonostante i numerosi tentativi (situazione giustificata da don Narcisse da gravi problemi di sicurezza personale legati a questioni politiche e di potere). Resta il fatto che il lavoro è ancora incompleto. Don Narcisse presenta alcune richieste per giungere al completamento (e anche all'ampliamento) del progetto tra cui contributo per la riparazione del pick up, realizzazione di un'altro edificio accanto ai tre già esistenti, acquisto di una motosega per l'abbattimento degli alberi e realizzazione delle travi e tavole necessarie per la copertura della terza struttura. Dopo un'ampio e, a tratti, difficile confronto il consiglio si riserva di riflettere ulteriormente e in altra data sulla situazione. Al momento non si ritiene di finanziare le nuove richieste ma si è determinati nel pretendere che i lavori vengano portati a termine, come concordato all'inizio. Si richiede una migliore e aggiornata documentazione, anche fotografica, della situazione.

Alle ore 23.00 del 10 ottobre 2018 la riunione di consiglio si conclude.

30/12/2018 - ore 23:00

**Il Presidente**

Davide Bettuzzi

**Il Segretario**

Nico Bettuzzi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_